

Dodavatel: IČ: 26263718 TUFÍR, spol. s r.o. Na Drahách 881 686 04 Kunovice DIČ: CZ26263718 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 40619 Peněžní ústav MONETA Money Bank Číslo účtu/kód 157324468 / 0600 Peněžní ústav Komerční banka, a.s. Číslo účtu/kód 43-7587730257/0100	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 17207 Konstantní symbol: 0308
Objednáno dne: Dodací list č.: 17207 Způsob dopravy Forma úhrady: převodem	Odběratel: IČ: 00291153 Obec Nedakonice Nedakonice 33 687 38 DIČ: CZ00291153
Datum splatnosti: 11.01.2018 Datum vystavení: 12.12.2017 Datum uskutečn. zdan.plnění/dat.přijetí platby: 30.11.2017	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkem
stavební práce	ks	1	3458653,92	21	3 458 653,92
		Částka		DPH	Celkem
V sazbě základní		3 458 653,72	726 317,28		4 184 971,00
V sazbě snížené					
Osvobozeno					
Mimo DPH					
Celkem		3 458 653,72	726 317,28		4 184 971,00 Kč
Uhrazeno					0,00 Kč
Zbývá k úhradě					4 184 971,00 Kč

Fakturuje Vám dle SOD č. SML_D_2017-03 /č. smlouvy zhotovitele 17-28/
stavební práce na akci "Nedakonice - Oprava místních komunikací C24 a C37".



TUFÍR 3
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Vystavil: Šišáková Tel.: 572 540 500 E-mail: sisakova@tufir.cz

UPFMXE120031, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

**OBECNÍ ÚŘAD
NEDAKONICE**

Došlo: **18-12-2017**

Č.j.:

Počet listů/příloh:

2212/5141

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích za sledované období 15.8.2017 - 30.11.2017

Stavba: B17-28 MK Nedakonice

Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČ: 26263718

DIČ: CZ26263718

Objednatel:

IČ:

DIČ:

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená daň	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	3 458 653,92	0,00	3 458 653,92	0,00
Základní daň	726 317,32	0,00	726 317,32	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	3 458 653,92	0,00	3 458 653,92	0,00
DPH celkem	726 317,32	0,00	726 317,32	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH	4 184 971,24	0,00	4 184 971,24	0,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě B17-28 MK Nedakonice za období od 15.8.2017 do 30.11.2017. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

V Kunovice

dne

8.12.2017

Vypracoval: Ing. Matějka



Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 103

MK SO 103

Rozpočet: 2

VRN

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 102	MK SO 102	1 363 560,9	0,0	1 363 560,9	0,0
1	MK SO 102	1 363 549,9	0,0	1 363 549,9	0,0
2	VRN	11,0	0,0	11,0	0,0
SO 103	MK SO 103	2 095 093,0	0,0	2 095 093,0	0,0
1	MK SO 103	2 095 082,0	0,0	2 095 082,0	0,0
2	VRN	11,0	0,0	11,0	0,0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	Práce a dodávky HSV	22,0	0,0	22,0	0,0
1	Zemní práce	1 050 057,7	0,0	1 050 057,7	0,0
5	Komunikace	1 927 537,7	0,0	1 927 537,7	0,0
8	Trubní vedení	242 252,0	0,0	242 252,0	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	15 790,0	0,0	15 790,0	0,0
99	Staveništní přesun hmot	222 994,5	0,0	222 994,5	0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 3

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 102

MK SO 102

Rozpočet: 1

MK SO 102

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			395 154,5	0,0	395 154,5	0,0
1	919735123R00	m	125,0	8 125,0	0,0	8 125,0	0,0
	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm			65,0	0,0	65,0	0,0
2	919735112R00	m	80,0	2 480,0	0,0	2 480,0	0,0
	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm			31,0	0,0	31,0	0,0
3	113151219R00	m2	150,0	4 650,0	0,0	4 650,0	0,0
	Fréz.živč krytu do 500 m2, bez překážek,tl.10 cm			31,0	0,0	31,0	0,0
4	113202111R00	m	25,0	9 500,0	0,0	9 500,0	0,0
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých			380,0	0,0	380,0	0,0
5	113 10-71222.RAC	m2	80,0	50 400,0	0,0	50 400,0	0,0
	Odstranění podkladu nad 200 m2, železobeton, tl. do 15 cm			630,0	0,0	630,0	0,0
6	113106121R00	m2	1,0	163,0	0,0	163,0	0,0
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho			163,0	0,0	163,0	0,0
7	113107615R00	m2	20,0	15 860,0	0,0	15 860,0	0,0
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm			793,0	0,0	793,0	0,0
8	122201102R00	m3	65,0	29 227,9	0,0	29 227,9	0,0
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3			449,7	0,0	449,7	0,0
9	120001101R00	m3	250,0	11 242,5	0,0	11 242,5	0,0
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení			45,0	0,0	45,0	0,0
10	132201110R00	m3	330,0	5 940,0	0,0	5 940,0	0,0
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ			18,0	0,0	18,0	0,0
11	130001101R00	m3	350,0	1 890,0	0,0	1 890,0	0,0
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení			5,4	0,0	5,4	0,0
12	151101101R00	m2	10,0	600,0	0,0	600,0	0,0
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m			60,0	0,0	60,0	0,0
13	151101111R00	m2	5,0	300,0	0,0	300,0	0,0
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			60,0	0,0	60,0	0,0
14	174101101R00	m3	185,0	2 664,0	0,0	2 664,0	0,0
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			14,4	0,0	14,4	0,0
15	583412034R	T	180,0	1 141,2	0,0	1 141,2	0,0
	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj			6,3	0,0	6,3	0,0
16	58344198R	T	270,0	6 841,8	0,0	6 841,8	0,0
	Štěrkodrtě frakce 0-63 B			25,3	0,0	25,3	0,0
17	181101102R00	m2	8,0	7 289,9	0,0	7 289,9	0,0
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním			911,2	0,0	911,2	0,0
18	162701105R00	m3	80,0	37 412,8	0,0	37 412,8	0,0
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			467,7	0,0	467,7	0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 4

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 102

MK SO 102

Rozpočet: 1

MK SO 102

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
19	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,0	2 338,3 467,7	0,0 0,0	2 338,3 467,7	0,0 0,0
20	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	180,0	84 178,8 467,7	0,0 0,0	84 178,8 467,7	0,0 0,0
21	182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	20,0	4 760,0 238,0	0,0 0,0	4 760,0 238,0	0,0 0,0
22	181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	28,0	6 664,0 238,0	0,0 0,0	6 664,0 238,0	0,0 0,0
23	10364200R Ornice pro pozemkové úpravy	m3	350,0	8 330,0 23,8	0,0 0,0	8 330,0 23,8	0,0 0,0
24	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	9,0	2 142,0 238,0	0,0 0,0	2 142,0 238,0	0,0 0,0
25	005-72410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	150,0	892,5 6,0	0,0 0,0	892,5 6,0	0,0 0,0
26	171101121R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	80,0	20 599,0 257,5	0,0 0,0	20 599,0 257,5	0,0 0,0
27	R Lomová skryvka 0/150	m3	180,0	46 347,8 257,5	0,0 0,0	46 347,8 257,5	0,0 0,0
28	568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	12,0	7 724,6 643,7	0,0 0,0	7 724,6 643,7	0,0 0,0
29	67352024R Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	20,0	15 449,3 772,5	0,0 0,0	15 449,3 772,5	0,0 0,0
Díl: 5 Komunikace				805 642,8	0,0	805 642,8	0,0
30	577142212R00 Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm	m2	234,0	118 450,8 506,2	0,0 0,0	118 450,8 506,2	0,0 0,0
31	573231111R00 Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,0	6 074,4 506,2	0,0 0,0	6 074,4 506,2	0,0 0,0
32	565131211R00 Beton asfalt. ACP 16, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	213,0	107 820,6 506,2	0,0 0,0	107 820,6 506,2	0,0 0,0
33	573111113R00 Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	19,0	9 617,8 506,2	0,0 0,0	9 617,8 506,2	0,0 0,0
34	567 12-21141.R0 Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM tl.15 cm	m2	290,0	169 708,0 585,2	0,0 0,0	169 708,0 585,2	0,0 0,0
35	564851115R00 Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	155,0	99 776,6 643,7	0,0 0,0	99 776,6 643,7	0,0 0,0
36	919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	50,0	1 550,0 31,0	0,0 0,0	1 550,0 31,0	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 5

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 102

MK SO 102

Rozpočet: 1

MK SO 102

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
37	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	190,0	15 580,0 82,0	0,0 0,0	15 580,0 82,0	0,0 0,0
38	5924530011 Dlažba zámk. H-pro bílá pro nevidomé 20x16,5x8	m2	335,0	4 020,0 12,0	0,0 0,0	4 020,0 12,0	0,0 0,0
39	592-453002 Dlažba zámková H-profil červená 20x16,5x8	m2	185,0	13 320,0 72,0	0,0 0,0	13 320,0 72,0	0,0 0,0
40	567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	215,0	19 393,0 90,2	0,0 0,0	19 393,0 90,2	0,0 0,0
41	564851115R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	155,0	15 379,1 99,2	0,0 0,0	15 379,1 99,2	0,0 0,0
42	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	180,0	27 540,0 153,0	0,0 0,0	27 540,0 153,0	0,0 0,0
43	592-453041 Dlažba zámková H-profil přírodní 20x16,5x6	m2	135,0	20 520,0 152,0	0,0 0,0	20 520,0 152,0	0,0 0,0
44	5924530411 Dlažba zámk. H-pro červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	350,0	1 750,0 5,0	0,0 0,0	1 750,0 5,0	0,0 0,0
45	564851112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32	m2	125,0	21 037,5 168,3	0,0 0,0	21 037,5 168,3	0,0 0,0
46	917 86-2111.R0 Osazení krajníků z betonové dlažby 20x10x8mm s opěrou,lože z C 20/25	m	105,0	27 090,0 258,0	0,0 0,0	27 090,0 258,0	0,0 0,0
47	592-453002 Dlažba zámková šedá 20x10x8	m2	155,0	4 119,0 26,6	0,0 0,0	4 119,0 26,6	0,0 0,0
48	917 86-2111.R0 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	190,0	86 450,0 455,0	0,0 0,0	86 450,0 455,0	0,0 0,0
49	59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	76,0	14 288,0 188,0	0,0 0,0	14 288,0 188,0	0,0 0,0
50	59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	66,0	3 300,0 50,0	0,0 0,0	3 300,0 50,0	0,0 0,0
51	59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	195,0	2 730,0 14,0	0,0 0,0	2 730,0 14,0	0,0 0,0
52	59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	195,0	2 730,0 14,0	0,0 0,0	2 730,0 14,0	0,0 0,0
53	592-17001 Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	66,0	13 398,0 203,0	0,0 0,0	13 398,0 203,0	0,0 0,0
Díl: 8	Trubní vedení			45 450,0	0,0	45 450,0	0,0
54	899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	850,0	3 400,0 4,0	0,0 0,0	3 400,0 4,0	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.: 1
 Stavba: B17-28 MK Nedakonice
 Objekt: SO 102 MK SO 102
 Rozpočet: 1 MK SO 102

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 6

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
55	899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	650,0	5 200,0 8,0	0,0 0,0	5 200,0 8,0	0,0 0,0
56	895 94-11111.R0 Demontáž vpusti uliční z dílců	kus	850,0	1 700,0 2,0	0,0 0,0	1 700,0 2,0	0,0 0,0
57	895941311R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	850,0	2 550,0 3,0	0,0 0,0	2 550,0 3,0	0,0 0,0
58	592238510R TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	244,0	732,0 3,0	0,0 0,0	732,0 3,0	0,0 0,0
59	5922386321R TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	316,0	948,0 3,0	0,0 0,0	948,0 3,0	0,0 0,0
60	59223856R TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	183,0	549,0 3,0	0,0 0,0	549,0 3,0	0,0 0,0
61	59223862R TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	238,0	714,0 3,0	0,0 0,0	714,0 3,0	0,0 0,0
62	899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	150,0	450,0 3,0	0,0 0,0	450,0 3,0	0,0 0,0
63	55340380R Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	1 850,0	5 550,0 3,0	0,0 0,0	5 550,0 3,0	0,0 0,0
64	55343927R C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	567,0	1 701,0 3,0	0,0 0,0	1 701,0 3,0	0,0 0,0
65	592238672R TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	400,0	1 200,0 3,0	0,0 0,0	1 200,0 3,0	0,0 0,0
66	452112111R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	100,0	300,0 3,0	0,0 0,0	300,0 3,0	0,0 0,0
67	59223864R TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	183,0	549,0 3,0	0,0 0,0	549,0 3,0	0,0 0,0
68	452311141R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	2 200,0	1 980,0 0,9	0,0 0,0	1 980,0 0,9	0,0 0,0
69	877415121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	1 500,0	4 500,0 3,0	0,0 0,0	4 500,0 3,0	0,0 0,0
70	28650753R Odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	1 525,0	4 575,0 3,0	0,0 0,0	4 575,0 3,0	0,0 0,0
71	871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	30,0	600,0 20,0	0,0 0,0	600,0 20,0	0,0 0,0
72	286-11190.1 Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	351,0	7 020,0 20,0	0,0 0,0	7 020,0 20,0	0,0 0,0
73	877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	50,0	400,0 8,0	0,0 0,0	400,0 8,0	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 7

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 102

MK SO 102

Rozpočet: 1

MK SO 102

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
74	28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	104,0	832,0 8,0	0,0 0,0	832,0 8,0	0,0 0,0
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			15 790,0	0,0	15 790,0	0,0
75	966006133R00 Odstranění sloupků dopravních značek, uklínované v zemi kameny nebo obetonované popřípadě, zaberaněné	kus	1,0	2,0 2,0	0,0 0,0	2,0 2,0	0,0 0,0
76	40444940.AR Značka dopr. výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	kus	468,0	2 808,0 6,0	0,0 0,0	2 808,0 6,0	0,0 0,0
77	404459502R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	234,0	936,0 4,0	0,0 0,0	936,0 4,0	0,0 0,0
78	404459516R Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	363,0	1 452,0 4,0	0,0 0,0	1 452,0 4,0	0,0 0,0
79	404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	28,0	168,0 6,0	0,0 0,0	168,0 6,0	0,0 0,0
80	404459540R Víčko pr. 60	kus	11,0	44,0 4,0	0,0 0,0	44,0 4,0	0,0 0,0
81	914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	750,0	3 000,0 4,0	0,0 0,0	3 000,0 4,0	0,0 0,0
82	914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	350,0	2 100,0 6,0	0,0 0,0	2 100,0 6,0	0,0 0,0
83	915711121R00 Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	110,0	1 760,0 16,0	0,0 0,0	1 760,0 16,0	0,0 0,0
84	915719111R00 Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	110,0	1 760,0 16,0	0,0 0,0	1 760,0 16,0	0,0 0,0
85	915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	110,0	1 760,0 16,0	0,0 0,0	1 760,0 16,0	0,0 0,0
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			101 512,7	0,0	101 512,7	0,0
86	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	50,0	11 179,0 223,6	0,0 0,0	11 179,0 223,6	0,0 0,0
87	979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	40,0	8 943,2 223,6	0,0 0,0	8 943,2 223,6	0,0 0,0
88	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8,0	16 097,8 2 012,2	0,0 0,0	16 097,8 2 012,2	0,0 0,0
89	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,0	1 117,9 223,6	0,0 0,0	1 117,9 223,6	0,0 0,0
90	979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton	t	60,0	12 987,0 216,5	0,0 0,0	12 987,0 216,5	0,0 0,0
91	979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	100,0	713,0 7,1	0,0 0,0	713,0 7,1	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 8

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 102

MK SO 102

Rozpočet: 1

MK SO 102

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
92	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	10,0	11 848,7 1 184,9	0,0 0,0	11 848,7 1 184,9	0,0 0,0
93	998222094R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	10,0	11 848,7 1 184,9	0,0 0,0	11 848,7 1 184,9	0,0 0,0
94	998222095R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	10,0	11 848,7 1 184,9	0,0 0,0	11 848,7 1 184,9	0,0 0,0
95	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	25,0	928,1 37,1	0,0 0,0	928,1 37,1	0,0 0,0
96	998223094R00 Přesun hmot, komunikace dlažďové, příplatek 5 km	t	25,0	928,1 37,1	0,0 0,0	928,1 37,1	0,0 0,0
97	998223095R00 Přesun hmot, komunik. dlažďové, přípl. dalších 5 km	t	25,0	928,1 37,1	0,0 0,0	928,1 37,1	0,0 0,0
98	998224211R00 Přesun hmot pro letiště s krytem betonovým	t	25,0	1 137,5 45,5	0,0 0,0	1 137,5 45,5	0,0 0,0
99	998224294R00 Přesun hmot, letiště betonové, příplatek do 5 km	t	25,0	1 137,5 45,5	0,0 0,0	1 137,5 45,5	0,0 0,0
100	998224295R00 Přesun hmot, letiště betonové, přípl. dalších 5 km	t	25,0	1 137,5 45,5	0,0 0,0	1 137,5 45,5	0,0 0,0
101	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	25,0	2 910,7 116,4	0,0 0,0	2 910,7 116,4	0,0 0,0
102	998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	25,0	2 910,7 116,4	0,0 0,0	2 910,7 116,4	0,0 0,0
103	998225195R00 Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	25,0	2 910,7 116,4	0,0 0,0	2 910,7 116,4	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 9

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 102

MK SO 102

Rozpočet: 2

VRN

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Práce a dodávky HSV			11,0	0,0	11,0	0,0
1	1	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem			1,0	0,0	1,0	0,0
2	2R	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Vytýčení stavby v průběhu stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
3	3	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací			1,0	0,0	1,0	0,0
4		kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Kontrolní měření kvality prací			1,0	0,0	1,0	0,0
5	5	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Geodetické zaměření skutečného stavu			1,0	0,0	1,0	0,0
6	6	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
7	7	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
8	8	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
9	9	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné, foto před stavbou a po stavbě)			1,0	0,0	1,0	0,0
10		kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
11	11	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště			1,0	0,0	1,0	0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 10

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 103

MK SO 103

Rozpočet: 1

MK SO 103

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			654 903,2	0,0	654 903,2	0,0
1	919735123R00	m	125,0	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0
	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm			100,0	0,0	100,0	0,0
2	919735112R00	m	80,0	2 880,0	0,0	2 880,0	0,0
	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm			36,0	0,0	36,0	0,0
3	113151219R00	m2	150,0	2 250,0	0,0	2 250,0	0,0
	Fréz.živč krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 10 cm			15,0	0,0	15,0	0,0
4	113202111R00	m	25,0	8 750,0	0,0	8 750,0	0,0
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých			350,0	0,0	350,0	0,0
5	113 10-71222.RAC	m2	80,0	76 000,0	0,0	76 000,0	0,0
	Odstranění podkladu nad 200 m2, železobeton, tl. do 15 cm			950,0	0,0	950,0	0,0
6	113106121R00	m2	1,0	17,0	0,0	17,0	0,0
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho			17,0	0,0	17,0	0,0
7	113107615R00	m2	20,0	19 340,0	0,0	19 340,0	0,0
	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl. 15 cm			967,0	0,0	967,0	0,0
8	122201102R00	m3	65,0	57 630,4	0,0	57 630,4	0,0
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3			886,6	0,0	886,6	0,0
9	120001101R00	m3	250,0	22 165,6	0,0	22 165,6	0,0
	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení			88,7	0,0	88,7	0,0
10	132201110R00	m3	330,0	5 940,0	0,0	5 940,0	0,0
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ			18,0	0,0	18,0	0,0
11	130001101R00	m3	350,0	1 890,0	0,0	1 890,0	0,0
	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení			5,4	0,0	5,4	0,0
12	151101101R00	m2	10,0	600,0	0,0	600,0	0,0
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m			60,0	0,0	60,0	0,0
13	151101111R00	m2	5,0	300,0	0,0	300,0	0,0
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			60,0	0,0	60,0	0,0
14	174101101R00	m3	185,0	2 664,0	0,0	2 664,0	0,0
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			14,4	0,0	14,4	0,0
15	583412034R	T	180,0	1 140,5	0,0	1 140,5	0,0
	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj			6,3	0,0	6,3	0,0
16	58344198R	T	270,0	6 842,9	0,0	6 842,9	0,0
	Štěrkodrtě frakce 0-63 B			25,3	0,0	25,3	0,0
17	181101102R00	m2	8,0	9 938,7	0,0	9 938,7	0,0
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním			1 242,3	0,0	1 242,3	0,0
18	162701105R00	m3	70,0	63 323,5	0,0	63 323,5	0,0
	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m			904,6	0,0	904,6	0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 11

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 103

MK SO 103

Rozpočet: 1

MK SO 103

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
19	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,0	4 523,1 904,6	0,0 0,0	4 523,1 904,6	0,0 0,0
20	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	180,0	162 832,0 904,6	0,0 0,0	162 832,0 904,6	0,0 0,0
21	182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	20,0	4 000,0 200,0	0,0 0,0	4 000,0 200,0	0,0 0,0
22	181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	28,0	5 600,0 200,0	0,0 0,0	5 600,0 200,0	0,0 0,0
23	10364200R Ornice pro pozemkové úpravy	m3	350,0	7 000,0 20,0	0,0 0,0	7 000,0 20,0	0,0 0,0
24	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	9,0	1 800,0 200,0	0,0 0,0	1 800,0 200,0	0,0 0,0
25	005-72410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	150,0	750,0 5,0	0,0 0,0	750,0 5,0	0,0 0,0
26	171101121R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	80,0	41 236,8 515,5	0,0 0,0	41 236,8 515,5	0,0 0,0
27	R Lomová skryvka 0/150	m3	180,0	92 782,8 515,5	0,0 0,0	92 782,8 515,5	0,0 0,0
28	568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	15,0	15 463,8 1 030,9	0,0 0,0	15 463,8 1 030,9	0,0 0,0
29	67352024R Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2	m2	20,0	24 742,1 1 237,1	0,0 0,0	24 742,1 1 237,1	0,0 0,0
5	Komunikace			1 121 895,0	0,0	1 121 895,0	0,0
30	577142212R00 Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, tl.5 cm	m2	234,0	190 850,4 815,6	0,0 0,0	190 850,4 815,6	0,0 0,0
31	573231111R00 Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	12,0	9 787,2 815,6	0,0 0,0	9 787,2 815,6	0,0 0,0
32	565131211R00 Beton asfalt. ACP 16, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	213,0	173 722,8 815,6	0,0 0,0	173 722,8 815,6	0,0 0,0
33	573111113R00 Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	19,0	15 496,4 815,6	0,0 0,0	15 496,4 815,6	0,0 0,0
34	567 12-21141.R0 Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM tl.15 cm	m2	290,0	271 788,0 937,2	0,0 0,0	271 788,0 937,2	0,0 0,0
35	564851115R00 Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 19 cm ŠDA 0/63	m2	150,0	154 638,0 1 030,9	0,0 0,0	154 638,0 1 030,9	0,0 0,0
36	919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. závlvkou	m	50,0	1 800,0 36,0	0,0 0,0	1 800,0 36,0	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 12

2.8

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 103

MK SO 103

Rozpočet: 1

MK SO 103

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
37	596215040R00	m2	190,0	30 780,0	0,0	30 780,0	0,0
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm			162,0	0,0	162,0	0,0
38	592-453002	m2	185,0	30 869,1	0,0	30 869,1	0,0
	Dlažba zámková H-profil červená 20x16,5x8			166,9	0,0	166,9	0,0
39	567122111R00	m2	215,0	38 313,0	0,0	38 313,0	0,0
	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm			178,2	0,0	178,2	0,0
40	564851115R00	m2	155,0	30 383,1	0,0	30 383,1	0,0
	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63			196,0	0,0	196,0	0,0
41	596215021R00	m2	180,0	2 520,0	0,0	2 520,0	0,0
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm			14,0	0,0	14,0	0,0
42	592-453041	m2	135,0	1 946,7	0,0	1 946,7	0,0
	Dlažba zámková H-profil přírodní 20x16,5x6			14,4	0,0	14,4	0,0
43	564851112R00	m2	125,0	1 925,0	0,0	1 925,0	0,0
	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32			15,4	0,0	15,4	0,0
44	917 86-2111.R0	m	105,0	38 220,0	0,0	38 220,0	0,0
	Osazení krajníků z betonové dlažby 20x10x8mm s opěrou,lože z C 20/25			364,0	0,0	364,0	0,0
45	592-453002	m2	155,0	5 811,3	0,0	5 811,3	0,0
	Dlažba zámková šedá 20x10x8			37,5	0,0	37,5	0,0
46	917 86-2111.R0	m	190,0	83 980,0	0,0	83 980,0	0,0
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25			442,0	0,0	442,0	0,0
47	59217472R	kus	76,0	15 124,0	0,0	15 124,0	0,0
	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý			199,0	0,0	199,0	0,0
48	59217476R	kus	66,0	8 778,0	0,0	8 778,0	0,0
	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý			133,0	0,0	133,0	0,0
49	59217480R	kus	195,0	4 875,0	0,0	4 875,0	0,0
	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250			25,0	0,0	25,0	0,0
50	59217481R	kus	195,0	4 875,0	0,0	4 875,0	0,0
	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250			25,0	0,0	25,0	0,0
51	592-17001	kus	66,0	5 412,0	0,0	5 412,0	0,0
	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm			82,0	0,0	82,0	0,0
Díl: 8	Trubní vedení			196 802,0	0,0	196 802,0	0,0
52	899331111R00	kus	850,0	4 250,0	0,0	4 250,0	0,0
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu			5,0	0,0	5,0	0,0
53	899431111R00	kus	650,0	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0
	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte			8,0	0,0	8,0	0,0
54	895 94-11111.R0	kus	850,0	3 400,0	0,0	3 400,0	0,0
	Demontáž vpusti uliční z dílců			4,0	0,0	4,0	0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 13

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 103

MK SO 103

Rozpočet: 1

MK SO 103

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
55	895941311R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	850,0	3 400,0 4,0	0,0 0,0	3 400,0 4,0	0,0 0,0
56	592238510R TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	244,0	976,0 4,0	0,0 0,0	976,0 4,0	0,0 0,0
57	5922386321R TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	316,0	1 264,0 4,0	0,0 0,0	1 264,0 4,0	0,0 0,0
58	59223856R TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	183,0	732,0 4,0	0,0 0,0	732,0 4,0	0,0 0,0
59	59223862R TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	238,0	952,0 4,0	0,0 0,0	952,0 4,0	0,0 0,0
60	899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	150,0	600,0 4,0	0,0 0,0	600,0 4,0	0,0 0,0
61	55340380R Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	1 850,0	1 850,0 1,0	0,0 0,0	1 850,0 1,0	0,0 0,0
62	55343927R C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	567,0	567,0 1,0	0,0 0,0	567,0 1,0	0,0 0,0
63	592238672R TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	400,0	400,0 1,0	0,0 0,0	400,0 1,0	0,0 0,0
64	452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	100,0	400,0 4,0	0,0 0,0	400,0 4,0	0,0 0,0
65	59223864R TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	183,0	183,0 1,0	0,0 0,0	183,0 1,0	0,0 0,0
66	452311141R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	2 200,0	2 640,0 1,2	0,0 0,0	2 640,0 1,2	0,0 0,0
67	R-položka Osazení žlabu bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	220,0	23 320,0 106,0	0,0 0,0	23 320,0 106,0	0,0 0,0
68	R-položka koš pozink. do výtokového dílce štěrbin. žlabu TZD-Q 200/250/1000-MV	kus	549,0	1 647,0 3,0	0,0 0,0	1 647,0 3,0	0,0 0,0
69	R-položka Rošt do štěrbinového žlabu velkého a malého, 500x120 mm	kus	336,0	2 016,0 6,0	0,0 0,0	2 016,0 6,0	0,0 0,0
70	R-položka PŘECHODOVÝ PRSTENEC TBV-Q 600/45 - M	kus	306,0	918,0 3,0	0,0 0,0	918,0 3,0	0,0 0,0
71	R-položka ČISTÍČÍ ŽLAB SE SPODNÍM VÝTOKEM TZD-Q 220/250/100 - MV	kus	1 419,0	4 257,0 3,0	0,0 0,0	4 257,0 3,0	0,0 0,0
72	R-položka ŽLAB ČISTÍČÍ PRŮBĚŽNÝ TZD-Q 220/250/1000 - M	kus	1 419,0	1 419,0 1,0	0,0 0,0	1 419,0 1,0	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.: 1 Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 14

Stavba: B17-28 MK Nedakonice

Objekt: SO 103 MK SO 103

Rozpočet: 1 MK SO 103

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
73	R-položka ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB S PRŮBĚŽNOU ŠTĚRBINOU TZD-Q 220/250/1000	kus	1 093,0	114 765,0 105,0	0,0 0,0	114 765,0 105,0	0,0 0,0
74	R-položka KRYTKA/UCPÁVKA TZD-Q 220/D	kus	193,0	193,0 1,0	0,0 0,0	193,0 1,0	0,0 0,0
75	R-položka KRYTKA/UCPÁVKA TZD-Q 220/H	kus	193,0	193,0 1,0	0,0 0,0	193,0 1,0	0,0 0,0
76	877415121R00 Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	1 500,0	6 000,0 4,0	0,0 0,0	6 000,0 4,0	0,0 0,0
77	28650753R Odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	1 525,0	6 100,0 4,0	0,0 0,0	6 100,0 4,0	0,0 0,0
78	871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	30,0	600,0 20,0	0,0 0,0	600,0 20,0	0,0 0,0
79	286-11190.1 Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000	kus	351,0	7 020,0 20,0	0,0 0,0	7 020,0 20,0	0,0 0,0
80	877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	50,0	500,0 10,0	0,0 0,0	500,0 10,0	0,0 0,0
81	28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	104,0	1 040,0 10,0	0,0 0,0	1 040,0 10,0	0,0 0,0
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			121 481,9	0,0	121 481,9	0,0
82	979087212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	50,0	8 876,5 177,5	0,0 0,0	8 876,5 177,5	0,0 0,0
83	979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	40,0	7 101,2 177,5	0,0 0,0	7 101,2 177,5	0,0 0,0
84	979082219R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	8,0	12 781,8 1 597,7	0,0 0,0	12 781,8 1 597,7	0,0 0,0
85	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,0	887,7 177,5	0,0 0,0	887,7 177,5	0,0 0,0
86	979990103R00 Poplatek za skládku sutí - beton	t	60,0	10 444,8 174,1	0,0 0,0	10 444,8 174,1	0,0 0,0
87	979990113R00 Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	100,0	345,0 3,5	0,0 0,0	345,0 3,5	0,0 0,0
88	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	10,0	20 403,0 2 040,3	0,0 0,0	20 403,0 2 040,3	0,0 0,0
89	998222094R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	10,0	20 403,0 2 040,3	0,0 0,0	20 403,0 2 040,3	0,0 0,0
90	998222095R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	10,0	20 403,0 2 040,3	0,0 0,0	20 403,0 2 040,3	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 15

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 103

MK SO 103

Rozpočet: 1

MK SO 103

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
91	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	25,0	817,3 32,7	0,0 0,0	817,3 32,7	0,0 0,0
92	998223094R00 Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	25,0	817,3 32,7	0,0 0,0	817,3 32,7	0,0 0,0
93	998223095R00 Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	25,0	817,3 32,7	0,0 0,0	817,3 32,7	0,0 0,0
94	998224211R00 Přesun hmot pro letiště s krytem betonovým	t	25,0	1 105,0 44,2	0,0 0,0	1 105,0 44,2	0,0 0,0
95	998224294R00 Přesun hmot, letiště betonové, příplatek do 5 km	t	25,0	1 105,0 44,2	0,0 0,0	1 105,0 44,2	0,0 0,0
96	998224295R00 Přesun hmot, letiště betonové, přípl. dalších 5 km	t	25,0	1 105,0 44,2	0,0 0,0	1 105,0 44,2	0,0 0,0
97	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	25,0	4 689,7 187,6	0,0 0,0	4 689,7 187,6	0,0 0,0
98	998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	25,0	4 689,7 187,6	0,0 0,0	4 689,7 187,6	0,0 0,0
99	998225195R00 Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	25,0	4 689,7 187,6	0,0 0,0	4 689,7 187,6	0,0 0,0

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 15.8.2017 - 30.11.2017

List č.: 16

Stavba: B17-28

MK Nedakonice

Objekt: SO 103

MK SO 103

Rozpočet: 2

VRN

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 1	Práce a dodávky HSV			11,0	0,0	11,0	0,0
1	1	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem			1,0	0,0	1,0	0,0
2	2R	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Vytýčení stavby v průběhu stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
3	3	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací			1,0	0,0	1,0	0,0
4	4	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Kontrolní měření kvality prací			1,0	0,0	1,0	0,0
5	5	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Geodetické zaměření skutečného stavu			1,0	0,0	1,0	0,0
6	6	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
7	7	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Opravy, údržba a průběžné čištění, krápení komunikací užívaných v průběhu stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
8	8	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
9	9	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné, foto před stavbou a po stavbě)			1,0	0,0	1,0	0,0
10	10	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby			1,0	0,0	1,0	0,0
11	11	kompl.	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště			1,0	0,0	1,0	0,0